

JUSTIFICATIVO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS EN EL AÑO 2025.

COMPONENTE	PROGRAMAS	PROYECTOS	CODIFICADO	DEVENGADO	Observación	
ASENTAMIENTOS HUMANOS.	Plan de mantenimiento vial integral de la parroquia Sinincay	Proyecto para el diseño e implementación de señalética vertical y horizontal a nivel	3.000,00		No se suscribe convenio con la EMOV. EP	
		Mantenimiento vial con recursos del presupuesto participativo	260.522,04		Proceso de contratación se realiza cuando se recibe los recursos del presupuesto participativo municipal con fecha 30-oct-25. Por lo que no se puede ejecutar un proceso de contratación y ejecución de obra en dos meses.	
	Plan de mantenimiento, mejora e implementación de equipamientos públicos	Proyecto para la adecuación, equipamiento y adescendamiento de equipamientos públicos a nivel parroquial	56343,93		Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos parroquiales Ley 047 con un valor de 44.843,93USD Se sube el proces, pero se cae por no poder el sistema realizar el sorteo al tener una sola propuesta. Se pasa al siguiente año.	
		Proyecto para el incremento de cobertura de alcantarillado (suscripción de nuevos convenios)	66910,92		Se realiza una adenda al convenio, suscribiendo la misma el 20 de febrero del 2026.	
		Estudios y diseños de infraestructura con recursos del Presupuesto participativo.	71748,96		Proceso de contratación se realiza cuando se recibe los recursos del presupuesto participativo municipal con fecha 30-oct-25. Por lo que no se puede ejecutar un proceso de contratación y ejecución de obra en dos meses.	
		Adquisición de acciones de la Casa Manuel Puma	5316,26		Proceso se encuentra en trámite legal, La iglesia a la que pertenece los derechos y acciones cambia de representante legal documento que no entega la iglesia para concluir el trámite	
	ECONOMICO PRODUCTIVO	Programa de reactivación y fortalecimiento económico productivo.	Innovación y sostenibilidad en la producción agropecuaria en la parroquia Sinincay, mediante la dotación de insumos, materiales,	36.133,17		Se realiza la transferencia el 26 de diciembre del 2025 por que no se ejecutado el proyecto

SOCIO CULTURAL	Programa de atención a grupos prioritarios y protección de derechos de la parroquia Sinincay	Liderazgo y actoría juvenil de la parroquia Sinincay	7.500,00		Estuvo considerado para el presupuesto participativo 2025, y la factibilidad se da en el mes de septiembre, sin embargo, este proyecto esta considerado para la ejecución de entre 150 días a 200 por lo que se pasa para el año fiscal 2026 con recursos propios asignados por el MEF.
		Asignación a distribuir por ingreso de distintas fuentes	235244,3		Valores recaudados pero no se encuentran asignados a ninguna cuenta de gastos.

Elaborado por: Arq. Ernesto Ortega C.

TECNICO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA